

- A) AG şebekesi mülkiyet alanından kamuya terk edilmiş alan üzerine alınıp, AG boxlar zeminden 40 cm yükseklikte beton kaide üzerinde TEDAŞ MYD. Şartnamelerine uygun olarak yapılarak, yenilecektir. Panolara gelen kablolar kamuya terk alandan gelecektir.
- B) Box panolar iptal edilerek sayaç panoları yapılarak, sayaçlar panolarda toplanacaktır. Panoları besleyen AG branşman kabloları devir kapsamı dışında tutulacaktır. Bakım onarımı siteye ait olacaktır.
- 9- Beton aydınlatma direk yerlerinin İmar planında harita çalışması yapılarak, özel arazide olanlar imarlı yol kenarına alınacaktır. Çürük aydınlatma direkleri değiştirilecektir. Aydınlatma direklerine 70W armatür takılacaktır.
- 10- Dekoratif aydınlatmalar, devir kapsamı dışında tutulacaktır.
- 11- Tesis tadilatına göre yapılacak AG+YG projeleri tanzim edilerek, tesis edildikten sonra geçici kabulü yaptırılacaktır.
- Bu eksiklikler giderildikten sonra 2. ekspertiz için müracaat edilecektir.
- 12- TM'lerin yeri tapuda TEDAŞ' a devir edilmek üzere ayrılacak, bu konuda Emlak İnşaat Müdürlüğümüz ile irtibat kurulacaktır.
- 13- Değer tespiti için Mall İşler Müdürlüğümüz ile irtibat kurulacaktır.
- 14- Kompanzasyon, projesine uygun halde, çalışır vaziyette olacaktır.
- 15- Konutlar dışındaki kısımlar ayrı bir sayaç üzerinden tesis edilecek ve abone yapılacaktır.

İş bu tutanak tarafımızdan tesis mahallinde 2(iki) nüsha, 2(iki) sayfa olarak tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 04.10.2012

TEDAŞ GEDİZ EDAŞ

İzmir İl Müdürlüğü

Murat TAKMA

Elektrik Mühendisi

Mehmet YAPAR

İşletme Sorumlusu

OVACIK SAĞLIK SİTESİ SAHİL ARSA VE

KONUT YAPI KOOPERATİFİ

adına